

KONTROLLPLAN – anläggande av avlopp

Kontrollplan

UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-4) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Kontrollplan ska sedan skickas till bygg- och miljöförvaltningen.

Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil	E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym, m ³	Typbeteckning	Markbädd, m ² <input type="checkbox"/>	Pump, modell och pumpvolym
Infiltration, m ² <input type="checkbox"/>	Förstärkt infiltration, m ² <input type="checkbox"/>	Minireningsverk (typ/storlek) <input type="checkbox"/>	Utsläpp till
<input type="checkbox"/> WC till slutna tank	Den slutna tankens volym:	<input type="checkbox"/> Annat, specificera:	
<input type="checkbox"/> Urinsortering	Urintankens volym	Urinsorteringstolett, fabrikat	
Omhändertagande av urin från urinsorteringstolett			
<input type="checkbox"/> Hämtning i kommunal regi		<input type="checkbox"/> Eget omhändertagande	

Tillstånd/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	Telefax (även riktnummer)

Kopia: Tekniska förvaltningen, avdelning avfall (utförs av Bygg- och miljöförvaltningen)

Kontrollpunkter med ***kursiverad*** stil ska fotodokumenteras

Dessa två punkter ska bifogas till komplett ifylld kontrollplan

- Fotodokumentation i enlighet med kontrollplan
- Översiktsbild (avloppsanläggning samt bostadshus syns på samma bild)

Administrativa kontrollpunkter	Kontroll (JA/NEJ/ /EJ AKTUELLT)	Signatur	Anmärkning
Avloppsanläggningen är placerad enligt situationsplan och anlagd enligt beslutat tillstånd			
Anmälan har gjorts till bygg- och miljöförvaltningen vid eventuell ändring av beslutat tillstånd			
Bygg- och miljöförvaltningen har kontaktats för besiktning minst två dagar i förväg			

Allmänna kontrollpunkter	Kontroll (JA/NEJ/ /EJ AKTUELLT)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil).			
Urinledning är luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen.			
Är dränerings-, tak- och dagvatten anslutet till anläggningen?			









Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank och fördelningsbrunn

	Kontroll (JA/NEJ/ /EJ AKTUELLT)	Signatur	Anmärkning
<i>Slamavskiljaren uppfyller funktionskraven och är försedd med T-rör.</i>			
<i>Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats.</i>			
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar.			
Urinledning lutar minst 10 ‰ och har täta skarvar.			
Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten.			
Avloppsledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock.			
Slamavskiljare/slutna tank/uribrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar och är väl förankrade.			
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump/slutna tank/urintank är rätt monterade.			
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde.			
<i>Den slutna tanken är försedd med manlucka.</i>			




Kontrollpunkter för markbäddKontroll (JA/NEJ/
/EJ AKTUELLT)

Signatur Anmärkning

Markbädden är placerad enligt situationsplan.				
<i>Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med mätsticka).</i>				
<i>Markbädden är utförd med tätskikt.</i>				
Är samtliga lager i rätt tjocklek och med rätt fraktion (kornstorlek)?				
Uppsamlingsledningarna är lagda med lutning enligt ritning.				
<i>Uppsamlingsledningarna är försedda med luftning.</i>				
Uppsamlingsledningarna har besiktats av sakkunnig (erfaren grävare eller bygg- och miljöförvaltningen).				
Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjockleken 80 cm.				
Siktkurva finns på markbäddssanden.				
<i>Uppsamlingsledningarna går till utloppsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten.</i>				
<i>Spridarledningarna har lagts med hål på undersidan och avslut med luftning.</i>				
Spridarledningarna lagda med lutning 5-10 ‰.				
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under spridarledningarna.				
Spridarledningarna har besiktats av bygg- och miljöförvaltningen.				
<i>Fiberduk är lagd ovan spridningslagret.</i>				
Återfyllnaden är minst 70 cm.				
<i>Utloppsrörets mynning (i dike eller dyl.) är fri från hinder och avslutas i makadamlager.</i>				
<i>Spridning sker via biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar.</i>				

Kontrollpunkter för infiltrationKontroll (JA/NEJ/
/EJ AKTUELLT)

Signatur Anmärkning

Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan.				
<i>Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med mätsticka).</i>				
<i>Schaktbotten är inte packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna).</i>				
Schaktbotten har besiktats av bygg- och miljöförvaltningen eller sakkunnig.				
Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten.				
Vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller annan tjocklek enligt beslut.				

Siktkurva finns på förstärkningslagret			
Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32.			
Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24.			
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰			
Är spridarledningar lagda med hål på undersidan och avslut med luftning?			
Fiberduk är lagd ovan spridningslagret.			
Återfyllnaden är minst 70 cm.			
Är infiltrationen kompletterad med biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar?			



Kontrollpunkter för minireningsverk

Kontroll (JA/NEJ/
/EJ AKTUELLT) Signatur Anmärkning

Minireningsverket har anlagts enligt leverantörens anvisningar.			
Larm är installerat.			
Möjlighet till provtagning av utgående vatten finns.			
Minireningsverket är väl förankrat.			
Återfyllnad har skett med material som ej kan skada minireningsverket.			
Frostkänsliga objekt har skyddats.			
Marken under in- och utloppsledning till reningsverket har packats.			



Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande

Kontrollplan samt fotodokumentation skickas till:

Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
734 80 Hallstahammar

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsbud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se <http://www.hallstahammar.se/dataskydd>.